





Información General del Proyecto											Años Financieros										Observaciones						
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto de Proyecto	Actividad	Municipio	Localidad	Asesoría	Tipo de Servicio	Programa Prior. Comunal - Ejecución	Meta	Justificación Ejecutiva	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Servicio	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignación)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Multipago	Urbes de Meta	Urbanidad	Anexo Anál. Inter. Anos	
B004-01-030078032	Construcción de Tercer Peldaño en la Escalera - 20714	147421	Mano de obra	Alonso	Badajoz	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	109,247	109,247	109,247	109,247	109,247	109,247	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078024	Ampliación de Sistema de Agua Potable en los Barrios - 20714	147158	Mano de obra	Alonso	Los Remedios	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	101,743	101,743	101,743	101,743	101,743	101,743	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078032	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Cocuyabato - 20714	147186	Mano de obra	Alonso	Cochibampo	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	128,050	128,050	128,050	128,050	128,050	128,050	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078035	Construcción de Centro Rural en la Comarca - 20712	132792	Mano de obra	Alonso	La Compañía	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Transporte y vías	En Ejecución	2012	103,427	103,427	103,427	103,427	103,427	103,427	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078036	Construcción de Centro Rural en San Martín de los Andes - 20421	150422	Mano de obra	Alonso	Cuzco	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	117,041	117,041	117,041	117,041	117,041	117,041	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078037	Construcción de Centro Rural en San Juan - 20714	151724	Mano de obra	Alonso	Cuzco	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	124,970	124,970	124,970	124,970	124,970	124,970	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078040	Construcción de Centro Rural en San Pedro de Cuzco - 20421	150456	Mano de obra	Alonso	Cuzco	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	117,476	117,476	117,476	117,476	117,476	117,476	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078042	Construcción de Centro Rural en Tarma - 20447	152739	Mano de obra	Alonso	Huancayo	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	133,235	133,235	133,235	133,235	133,235	133,235	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078044	Construcción de Centro Rural en Hualcán - 20718	151728	Mano de obra	Alonso	Hualcán	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	129,020	129,020	129,020	129,020	129,020	129,020	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078034	Construcción de Sistema de Agua Potable en Páucar - 21142	151495	Mano de obra	Alonso	Páucar Sur	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	108,752	108,752	108,752	108,752	108,752	108,752	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078027	Construcción de Centro Rural en Páucar Sur - 21142	152261	Mano de obra	Alonso	Páucar Sur	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	128,048	128,048	128,048	128,048	128,048	128,048	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078038	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en Huacapistán - 21142	151261	Mano de obra	Alonso	Huacapistán	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	110,500	110,500	110,500	110,500	110,500	110,500	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078040	Construcción de Centro Rural en Páucar Sur - 21142	151483	Mano de obra	Alonso	Huacapistán	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	121,424	121,424	121,424	121,424	121,424	121,424	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078047	Construcción de Tercer Peldaño en la Escalera - 24720	141381	Mano de obra	Alonso	El Salado	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	114,524	114,524	114,524	114,524	114,524	114,524	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078049	Construcción de Sistema de Agua Potable en San Mateo - 21127	152127	Mano de obra	Alonso	San Mateo	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	144,557	144,557	144,557	144,557	144,557	144,557	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078041	Construcción de Tercer Peldaño en la Escalera - 24712	147413	Mano de obra	Alonso	San Vicente	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	120,333	120,333	120,333	120,333	120,333	120,333	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078043	Construcción de Tercer Peldaño en la Escalera - 24718	147158	Mano de obra	Alonso	Los Tiques	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	114,524	114,524	114,524	114,524	114,524	114,524	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078045	Construcción de Sede Profesional en Chusquea - 21142	152143	Mano de obra	Alonso	Los Tiques	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	105,740	105,740	105,740	105,740	105,740	105,740	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078046	Construcción de Tercer Peldaño en la Escalera - 24718	147158	Mano de obra	Alonso	Epilimáca	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Urbes	En Ejecución	2012	114,524	114,524	114,524	114,524	114,524	114,524	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078041	Construcción de Sistema Rural para los Barrios - 21178	152178	Mano de obra	Alonso	El Venado	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078048	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en San Juan - 21142	148000	Mano de obra	Alonso	San Juan	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	101,755	101,755	101,755	101,755	101,755	101,755	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078049	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en San Juan - 21142	148000	Mano de obra	Alonso	San Rafael	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	115,431	115,431	115,431	115,431	115,431	115,431	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078040	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en San Juan - 21142	148000	Mano de obra	Alonso	San Rafael	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	145,419	145,419	145,419	145,419	145,419	145,419	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078043	Construcción de Sistema Rural para los Barrios - 21142	152143	Mano de obra	Alonso	El Venado	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	137,150	137,150	137,150	137,150	137,150	137,150	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078047	Construcción de Sistema de Agua Potable en San Juan - 21142	152143	Mano de obra	Alonso	María Victoria	Rural	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	174,747	174,747	174,747	174,747	174,747	174,747	100.00	0	0	10	100.00	100.00	Planificado / Ejecutado / Requerido ESTIMADO Para el siguiente año.	
B004-01-030078032	Construcción de la Paveda Mejorada en el Sector de la Paveda Mejorada - 21142	148000	Mano de obra	Alonso	Epilimáca	Urbes	Aprobación de Presupuesto	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	1	0205 PISA Municipal y de las Dependencias Tecnológicas del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	14,348,000	14,348,000	14,348,000	14,348,000	14,348,000	14,348,000	100.00	0	0	0	0.00	100.00	100.00	Planificado con el fin de mejorar las condiciones de saneamiento de agua y saneamiento en el sector de la Paveda Mejorada.