

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**  
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

C.P. 14

**MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**

**DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

Hoja 1 de 3

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.		
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	23,979,638.30	53,408,804.87	44,587,949.23								
<b>611</b>	<b>EDIFICACION HABITACIONAL</b>	<b>7,577,653.84</b>	<b>8,274,410.07</b>	<b>8,274,410.50</b>								
61101		7,577,653.84	7,111,538.07	7,111,538.07								
61101-37	Construccion y mantenimiento de vivienda	150,000.00	196,788.59	196,788.59	0.00	100%	100%	10	VIVIENDA	450	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-14	Vivienda/techo digno	3,000,000.00	1,096,711.54	1,096,711.54	0.00	100%	100%	200	ACCIONES	900	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-15	Vivienda/piso firme	500,000.00	304,175.00	304,175.00	0.00	100%	100%	125	ACCIONES	560	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-16	Vivienda/muro firme	500,000.00	245,507.48	245,507.48	0.00	100%	100%	125	ACCIONES	560	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-17	Energia no convencional Choquincahui	120,000.00	172,476.37	172,476.37	0.00	100%	100%	1	Obra	61	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-18	Energia no convencional Bavicora	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	90	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-19	Energia no convencional El Chirivo, Sahuarivo, El Reventon	375,000.00	371,529.90	371,529.90	0.00	100%	100%	1	Obra	111	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-20	Energia no convencional Gochico nuevo	210,000.00	175,040.81	175,040.81	0.00	100%	100%	1	Obra	30	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-21	Energia no convencional Gochico Viejo	210,000.00	133,234.89	133,234.89	0.00	100%	100%	1	Obra	23	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-22	Energia no convencional San Rafael De Baboyahui	150,000.00	156,830.76	156,830.76	0.00	100%	100%	1	Obra	50	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-23	Electrificacion no convencional celdas solares (Varias)		404,419.04	404,419.04	0.00	100%	100%	1	Obra	175	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-24	Construccion de cuarto para baño		100,000.00	100,000.00	0.00	100%	100%	1	ACCION	6	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-25	Construccion de cuarto para dormitorio		1,714,636.05	1,714,636.05	0.00	100%	100%	3	ACCION	18	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-26	Introduccion electricidad Barrio Los Cangrejos		1,384,429.20	1,384,429.20	0.00	100%	100%	1	Obra	260	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-27	Introduccion electricidad Colonia Guayparines (Carlos A. Rivero)	301,480.62	330,702.14	330,702.14	0.00	100%	100%	1	Obra	90	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-28	Introduccion electricidad Colonia Guayparines (c. 1° MAyo)		325,056.30	325,056.30	0.00	100%	100%	1	Obra	20	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-	Electrificacion col. Pobres Chula Vista	315,586.14	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	100	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-	Electrificacion col. Pobres La Campana	496,541.33	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	75	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-	Electrificacion col. Pobres Tacubaya	222,157.10	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	90	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-	Electrificacion Zona Rural San Bernardo	368,517.75	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	50	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-	Electrificacion Zona Rural Osobampo	144,060.17	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	48	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61101-	Electrificacion Zona Rural Piedras Blancas	274,310.73	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	35	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61113			1,162,872.00	1,162,872.43								
61113-30	Const. De techos en Varias Localidades		1,162,872.00	1,162,872.43	-0.43	100%	100%	124	VIVIENDA	376	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
<b>612</b>	<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>	<b>5,719,000.00</b>	<b>11,961,159.83</b>	<b>11,553,153.04</b>								
61210	Infraestructura y equipamiento en materia de salud	2,009,000.00	4,185,133.32	4,183,170.49	1,962.83							
61210-01	Mantenimiento y rehabilitacion de dispensarios medicos varios	661,000.00	652,154.15	652,152.15	2.00	100%	100%	10	acciones	1600	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61210-03	Construccion de dispensario medico Mochibampo	322,000.00	391,603.72	391,603.72	0.00	100%	100%	1	Obra	134	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61210-04	Ampliacion Y rehabilitacion Hospital General Alamos (FONDO MINERO)		2,348,713.55	2,346,752.72	1,960.83	100%	100%	1	Obra	20,632	PERSONAS	CONTRATO
61210-05	Construccion de dispensario medico Macoyahui	322,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	100%	100%	1	Obra	76	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61210-	Construccion de dispensario medico Cazanate	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	69	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61210-06	Construccion de dispensario medico Munihuaza	322,000.00	400,661.90	400,661.90	0.00	100%	100%	1	Obra	189	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61210-	Rehabilitacion dispensario medico Rancherias	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	134	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61213	preescolar	1,660,000.00	1,622,775.67	1,619,653.09	3,122.58							
61213-38	Mejoramono de preescolares	400,000.00	410,190.36	410,190.36	0.00	100%	100%	10	escuelas	850	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61213-02	Construccion aulas de clases El Maquipito (FONDO MINERO)		761,897.26	758,774.68	3,122.58	100%	100%	1	AULA	112	PERSONAS	CONTRATO
61213-	Construccion barda perimetral preescolar El Tabelo	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	209	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61213-03	Construccion barda perimetral preescolar Los Tanques	180,000.00	50,740.07	50,740.07	0.00	100%	100%	1	Obra	621	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61213-	Construccion barda perimetral preescolar El Veranito	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	112	PERSONAS	ADMON. DIRECTA

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**  
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

C.P. 14

**MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**

**DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

Hoja 2 de 3

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.		
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.	
61213-39	Construccion aula preescolar Sabinito Sur	400,000.00	399,947.98	399,947.98	0.00	100%	100%	1	Obra	114	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61213-	Construccion aula preescolar Potrero de Reuter	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	32	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61214	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion primaria	1,000,000.00	1,501,448.29	1,501,448.29				1	obra	1200	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61214-39	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion primaria	1,000,000.00	1,501,448.29	1,501,448.29	0.00	100%	100%	1	Obra	1200	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61215	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion secundaria	900,000.00	479,969.45	479,969.45		100%	100%	1	Obra	1400	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61215-	Construccion aula las Minitas	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0%	1	Obra	93	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61215-40	Infraestructura y equipamiento en materia de educacion secundaria, varias	500,000.00	479,969.45	479,969.45	0.00	100%	100%	1	Obra	1400	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61216	superior	150,000.00	3,721,833.10	3,768,911.72				4	escuelas	16500	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61216-02	Construccion de aulas ITESCA		0.00	49,057.81	-49,057.81	100%	0%	1	Obra	9345	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61216-03	Construccion de edificio tres aulas ITESCA (FONDO MINERO)		2,077,269.77	2,075,290.06	1,979.71	100%	100%	1	obra	290	ALUMNOS	CONTRATO
61216-04	Cons. 2 Aulas para Clases y Baños de Hombres y Mujeres		1,437,496.00	1,437,496.52	-0.52	98%	100%	1	OBRA	427	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61216-41	Mejoramiento de escuelas nivel superior	150,000.00	207,067.33	207,067.33	0.00	100%	100%	1	Obra	16500	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61219	Infraestructura y equipamiento en materia de recintos y edificios publicos	450,000.00	450,000.00	0.00								
61219	Centro ceremonial Mesa Colorada	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0%	0%					
<b>613</b>	<b>DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>5,817,984.16</b>	<b>9,104,888.48</b>	<b>9,440,984.45</b>								
61301	Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable	5,117,984.16	9,104,888.48	9,440,984.45		100%	0%					
61301-03	Mantenimiento y rehabilitacion de los sistemas de agua potable rural	1,000,000.00	1,462,805.65	1,462,805.65	0.00	100%	100%	60	sistemas	16500	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-	Rehabilitacion sistema de agua potable Cochibampo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	284	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-45	Construccion de olla de captacion de agua Los Algodones	450,000.00	374,255.31	374,255.31	0.00	100%	100%	1	Obra	17	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-64	Guamuchil, Palos Chinos, El Cajon y El Sabino	1,500,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	100%	100%	1	Obra	861	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-66	Construccion sistema solar para bombeo Jusibampo	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	100%	100%	1	Obra	70	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-68	Rehabilitacion sistema de agua potable Mochibampo	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100%	100%	1	Obra	134	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-70	Rehabilitacion sistema de agua potable Osobampo	170,000.00	122,331.72	122,331.72	0.00	100%	100%	1	Obra	292	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-71	Rehabilitacion sistema de agua potable San Juan	150,000.00	211,725.17	211,725.17	0.00	100%	100%	1	Obra	25	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-72	Ampliacion red alc., agua potable y saneamiento Los Tanques	627,984.16	639,412.46	639,412.46	0.00	100%	100%	1	Obra	621	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-76	Rehabilitacion sistema de agua potable Sabinito Sur	250,000.00	208,752.16	208,752.16	0.00	100%	100%	1	Obra	114	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-77	rehabilitacion y ampliacion drenaje Piedras Verdes		9,642.19	346,526.26	-336,884.07	100%	3594%	1	obra	268	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-78	Construccion sistema de agua potable La Aduana		391,934.30	391,934.30	0.00	100%	100%	1	sistema	249	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-79	Construccion sistema de agua potable Piedras Verdes		744,746.93	744,746.93	0.00	100%	100%	1	sistema	268	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-80	Const. Modulo Solra Abast. Agua San Bernardo		1,485,556.59	1,485,188.64	367.95	100%	100%	1	obra	1067	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-81	Construccion sistema de agua potable Los Becerros	350,000.00	211,743.22	211,743.22	0.00	100%	100%	1	Obra	19	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-82	Proy. Ejec. De Amp. y Rehab. Red Alcantarillado San Bernardo		626,608.97	626,288.21	320.76	100%	100%	1	obra	1067	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-83	Proyecto Integral de Agua Potable Alamos		1,021,379.73	1,021,280.34	99.39	100%	100%	1	proyecto	9345	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-84	Rehabilitacion Sistema de Agua Potable Cochibampo		280,000.00	280,000.00	0.00	100%	100%	1	Obra	284	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA
61301-85	Alamos		139,999.89	139,999.89	0.00	100%	100%	1	OBRA	9345	PERSONAS	ADMIN. DIRECTA

61301-86	Perforacion de Pozo para Abast. Agua Potable San Bernardo		9,642.19	9,642.19	0.00	100%	100%	1	proyecto	1067	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61301-87	Const. Sistema Agua Potable San Bernardo		445,556.59	445,556.59	0.00	100%	100%	1	obra	1067	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61301-88	Rehabilitacion Sistema de Agua Potable Alamos		199,875.60	199,875.60	0.00	100%	100%		OBRA	9345	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61301-89	Construccion Res de Alcantarillado San Bernardo		119,919.81	119,919.81	0.00	100%	100%	1	obra	1067	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61303	Construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable	700,000.00		0.00	0.00							

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**  
**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

C.P. 14

MUNICIPIO DE ALAMOS, SONORA

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja 3 de 3

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		METAS REALES				MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.		
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.	
61303	Construccion pozo artesano el Chino	600,000.00		0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	173	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61303	Construccion de olla de captacion de agua Los Estrados	100,000.00		0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	88	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
<b>614</b>	<b>DE URBANIZACION</b>	<b>2,365,000.30</b>	<b>15,470,710.16</b>	<b>6,721,765.11</b>								
61410	Electrificacion Urbana		2,904,217.09	0.00								
61410.02	Int. de Infraestructura Electrica Col. Loma Linda (fondo Minero)		2,904,217.09	0.00	2,904,217.09	0%	0%					
61411	Electrificacion Rural	500,000.00	5,066,493.07	1,611,422.80	3,455,070.27	100%	32%					
61411-12	Conservacion de alumbrado publico zona rural	500,000.00	599,783.15	599,783.15	0.00	100%	100%	500	luminarias	16500	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61411-32	Instalacion Lamparas Led Zona Rural (Fondo Minero)		4,466,709.92	1,011,639.65	3,455,070.27	15%	23%	243	luminarias	3838	PERSONAS	ADMON. DIRECTA
61413	Apazu	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00							
61413-	Construccion de gaviones, Alamos	0.00	0.00	0.00	0.00							
61413-	Construccion de gaviones, La Aduana	0.00	0.00	0.00	0.00							
61416	Cecop	1,865,000.30	5,000,000.00	5,110,342.31	-110,342.31							
61416-	Construccion de escalones casa de la cultura, Alamos	0.00	0.00	0.00	0.00							
61416-02	Construccion unidad deportiva barrio la Campana,	0.00	284,647.81	394,990.12	-110,342.31	100%	139%	1	Obra	174	Personas	Admon. Dir.
61416-03	Construccion centro ceremonial El Guamuchil	0.00	117,260.37	117,260.37	0.00	100%	100%	1	Obra	215	Personas	Admon. Dir.
61416-04	Construccion centro ceremonial El Chino	0.00	234,520.77	234,520.77	0.00	100%	100%	1	Obra	120	Personas	Admon. Dir.
61416-05	Construccion estadio de beisbol El Zapote	0.00	312,799.00	312,799.00	0.00	100%	100%	1	Obra	458	Personas	Admon. Dir.
61416-06	Construccion estadio de beisbol El Maquipo	0.00	312,746.77	312,746.77	0.00	100%	100%	1	Obra	84	Personas	Admon. Dir.
61416-07	Construccion cancha deportiva Basiroa	0.00	218,955.56	218,955.56	0.00	100%	100%	1	Obra	237	Personas	Admon. Dir.
61416-08	Construccion cancha deportiva Providencia	0.00	218,935.88	218,935.88	0.00	100%	100%	1	Obra	189	Personas	Admon. Dir.
61416-09	Construccion estadio de beisbol El Paso	0.00	334,639.30	334,639.30	0.00	100%	100%	1	Obra	9300	Personas	Admon. Dir.
61416-10	Rehabilitacion centro ceremonial Yocoghua	0.00	254,990.65	254,990.65	0.00	100%	100%	1	Obra	126	Personas	Admon. Dir.
61416-11	Construccion centro ceremonial El Carrizal	0.00	59,361.93	59,361.93	0.00	100%	100%	1	Obra	215	Personas	Admon. Dir.
61416-12	Construccion centro ceremonial Tojibampo	0.00	323,954.57	323,954.57	0.00	100%	100%	1	Obra	78	Personas	Admon. Dir.
61416-13	Construccion cancha multideportivo Escuela Primaria	297,500.00	297,257.69	297,257.69	0.00	100%	100%	1	Obra	49	Personas	Admon. Dir.
61416-14	Construccion Techumbre y ampliacion cancha escuela	297,500.00	297,450.04	297,450.04	0.00	100%	100%	1	Obra	268	Personas	Admon. Dir.
61416-15	Construccion cancha de usos multiples la Higuera	335,000.30	334,999.50	334,999.50	0.00	100%	100%	1	Obra	237	Personas	Admon. Dir.
61416-16	Construccion de area deportiva La Uvalama	425,000.00	425,002.88	425,002.88	0.00	100%	100%	1	Obra	117	Personas	Admon. Dir.
61416-17	Construccion camp deportivo escuela primaria	297,500.00	175,169.14	175,169.14	0.00	50%	100%	1	Obra	284	Personas	Admon. Dir.
61416-18	Construccion de muro y techo en edificio del Sindicato	212,500.00	270,740.48	270,740.48	0.00	100%	100%	1	Obra	60	Personas	Admon. Dir.
61416-19	Cons. Comedor 1ra. Etapa Eesc. Prim. Revolucion		97,955.00	97,955.00	0.00	90%	100%	1	Obra	360	ALUMNOS	Admon. Dir.
61416-20	Const. Cerco en Fachada Ppal. Pre-Esc. Rosaura		201,397.26	201,397.26	0.00	95%	100%	1	Obra	180	ALUMNOS	Admon. Dir.
61416-21	Const. Comedor 1ra. Etapa Cobach Alamos		46,410.00	46,410.00	0.00	85%	100%	1	Obra	480	ALUMNOS	Admon. Dir.
61416-22	Const. Plaza con Areas Verdes, Los Tanques		180,805.40	180,805.40	0.00	45%	100%	1	Obra	621	PERSONAS	Admon. Dir.
61416-	Construccion centro ceremonial La Quintera	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	282	Personas	Admon. Dir.
61416-	Construccion centro ceremonial Minas Nuevas	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1	Obra	78	Personas	Admon. Dir.
<b>615</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>8,597,636.33</b>	<b>8,597,636.13</b>								
61508	Caminos rurales	2,500,000.00	8,597,636.33	8,597,636.13								
61508-10	Construccion caminos rurales, Corohui	400,000.00	534,970.31	534,970.31	0.00	100%	100%	12	km	92	Personas	Admon. Dir.
61508-11	Rehab. Caminos vecinales (FONDO MINERO)		5,354,124.32	5,354,124.12	0.20	100%	100%	1	obra	5169	PERSONAS	CONTRATO
61508-21	Construccion y mantenimiento de caminos rurales	1,700,000.00	2,208,551.55	2,208,551.55	0.00	100%	100%	1000	km	16500	Personas	Admon. Dir.

61508-24	Construccion caminos rurales, La Concepcion	400,000.00	499,990.15	499,990.15	0.00	100%	100%	12	km	50	Personas	Admon. Dir.
616	<b>OTRAS CONSTRUCCIONES DE ING. CIVIL U OBRA PESADA</b>		<b>762,486.92</b>	<b>761,489.19</b>								
61607			762,486.92	761,489.19								
61607-03	Construccion relleno sanitario San Bernardo (FONDO MINERO)		762,486.92	761,489.19	997.73	100%	100%	1	obra	1675	PERSONAS	CONTRATO
<b>TOTALES</b>		23,979,638.30	54,171,291.79	45,349,438.42								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.  
12,308,070.42

LIC. AXEL OMAR SALAS HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARTIN MANUEL ROBLES NIEBLAS  
DIR. DE INF. PARA EL DES. URB. Y RUR.

C.P. JOSE CARLOS CARDENAS AGUILAR  
TESORERO MUNICIPAL